

総管		安管		記入者		安全パトロール点検表 (会社名) 平山工業					
				日原							
工 事 名		令和6年度国道31号大屋橋東詰交差点改良他工事				実 施 者		日原 勉			
責 任 者 名		株式会社砂原組 沖川秀治				実施月日		2025年6月26日			
本日の作業人員		4名		工 期		自 2024年 11月 20日 至 2025年 月 日		進捗率		%	
項 目			良否		処 置		項 目			良否 処 置	
事務所・休憩所一般事項	看板、安全旗、社旗、消火器、救急箱はあるか	○				足場（立脚・うま等）関係	2m以上に作業床があるか				
	安全衛生管理組織図、緊急時連絡表等あるか	○					作業床の巾は40cm以上あるか				
	工事安全工程表あるか	○					すき間は3cm以下か				
	安全施工サイクル実施図は	○					手摺は75cm以上か(90cm以上には中さんをつける)				
	作業者の安全心得はあるか	○					建地間隔は2.5m以下か				
	火元責任者の標札はあるか						根がらみはよいか				
	救急箱標札はあるか						筋かい 材料は適切か				
	消火器標札はあるか						積載表示はしてあるか				
	安全衛生管理者、作業主任者名簿(様式2号)があるか	○					危険箇所及注意標識はしてあるか				
	作業員名簿はあるか	○					登り桟橋は適切か(踏さん30cm～40cm)巾30cm以上手摺				
	持込機械使用許可願はあるか	○					踊場は7m毎に設けてあるか				
	使用機械の検査証の写しはあるか	○					点検はしているか				
	安全工程打合せ安全ミーティングの記録はあるか	○					損傷変形はないか				
	免許資格者の写しはあるか	○					開き止め据付状況はよいか				
	始業点検記録はあるか	○					足場板のかけ渡しはよいか(はね出し たるみ等)				
	整理整頓はよいか	○					使用の高さはよいか(単独2m以下)				
	火気取扱状況ははよいか						作業主任者の直接指揮で作業をしているか				
	危険物の保管はよいか										
	作業主任者の職務の表示は										
	作業場（通路）関係	踏ぬき、つまづきの心配はないか	○				墜落関係	危険箇所表示はしてあるか	○		
落下物の心配はないか		○				開口部の手すり、囲い、柵、覆いは良いか		○			
昇降するのに危険はないか		○				材料のかけ渡し、固定状況、手すりはよいか					
整理整頓は良いか		○				スレート等屋根の歩み板の状況はよいか					
危険箇所の表示はよいか		○				安全帯の使用状況はよいか					
保安帽の着用はよいか		○				防網のたるみ、取付はよいか					
服装履物はよいか		○				はしごの固定はよいか					
作業行動はよいか		○									
第三者の通路確保はよいか		○									

項 目		良否		処 置		項 目		良否		処 置	
地山掘削・法面清掃関係	切取面の勾配はよいか					発破関係	火薬庫の施錠はよいか				
	切取面の落石対策はしてあるか						火薬取扱所の整備状況はよいか				
	作業に関係ないものの立入						火薬類の運搬状況はよいか				
	禁止はしてあるか						取扱者の表示はあるか				
	作業主任者が直接指揮しているか						待避場所及行動はよいか				
	重機の転倒、転落の心配はないか						不発残火薬の処置状況はよいか				
	危険箇所での誘導者はいるか						待避の合図は定められているか				
	命綱は使用しているか						取扱所周囲の囲いはよいか				
	始業点検はしているか										
	湧水等の対策しているか										
	作業箇所への通路はよいか										
	危険な作業をしていないか										
	埋設物等調査をしたか										
土止め（型枠）支保工関係	部材の変形損傷脱落はないか					機械・電気・仮設関係	機械設備場所の整備はよいか				
	部材の取付部、接合部、交差部の異常はないか						届出、認(許)可検査の状況はよいか				
	矢板のふくらみはないか						持込許可証、運転責任者の表示はよいか				
	地山と密着しているか						機械器具の安全装置はよいか				
	切りばり腹おこしを足場がわりにしたり重量物をのせていないか						起動装置の施錠はよいか				
	掘削土、資材を法肩附近においていないか						電動機などのアースはよいか				
	支保工は垂直であるか						配線状況はよいか				
	深さ1.5m以上は昇降機施設があるか						分電盤等の責任者の表示はよいか				
	作業主任者の直接指揮しているか						感電及接触防止の表示はよいか				
	始業点検はしているか						通路面の配線状況はよいか				
							ワイヤーの巻過ぎ防止はよいか				
							ワイヤーの通っている箇所の状態はよい				
							ワイヤーの取付部分の締結状態はよい				
交通（道路）関係	バリケード等で道路が確保されているか	○				評価及び意見	ワイヤーのキンク腐蝕の状態はよい				
	案内規制危険標識はよい	○					ブレーキクラッチの状態はよい				
	必要に応じ誘導員が配備されているか						始業点検はしているか	○			
	危険な箇所は表示されているか	○									

(注)良否の欄は良は○、否は×、関係の内項目は レ で表す

安全パトロール状況



表面被覆施工状況



表面被覆施工状況





安全掲示板設置状況



安全掲示板設置状況