

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
場所	令和5年度国道31号大屋橋東詰交差点歩道整備工事
写真説明	安全揭示板状況、輪止め設置状況

備考:

R6 5月 1日

安全課:堀 勝美



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
場所	令和5年度国道31号大屋橋東詰交差点歩道整備工事
写真説明	消火器設置状況、安全防護柵確認状況

備考:

R6 5月 1日

安全課:堀 勝美



総管	安管	記入者	安全パトロール点検表 (会社名) 平山工業						
		堀	工事名	令和5年度国道31号大屋橋東詰交差点歩道整備工事	実施者	堀 勝美			
責任者名	堀 勝美		実施月日	令和6年5月1日					
本日の作業人員	4名	工 期	自 R5年12月9日 至 R6年8月30日	進捗率	25%				
項目			良否	処置	項目	良否	処置		
事務所・休憩所一般事項	看板、安全旗、社旗、消火器、救急箱はあるか	良	足場(立脚・うま等)関係	2m以上に作業床があるか	×	切取面の勾配はよいか	×	火薬庫の施錠はよいか	×
	安全衛生管理組織図、緊急時連絡表等あるか	良		作業床の巾は40cm以上あるか	×	切取面の落石対策はしてあるか	×	火薬取扱所の整備状況はよいか	×
	工事安全工程表あるか	良		すき間は3cm以下か	×	作業に關係ないものの立入禁止はされているか	×	火薬類の運搬状況はよいか	×
	安全施工サイクル実施図は	良		手摺は75cm以上か(90cm以上には中さんをつける)	×	作業主任者が直接指揮しているか	×	取扱者の表示はあるか	×
	作業者の安全心得はあるか	良		建地間隔は2.5m以下か	×	重機の転倒、転落の心配はないか	×	待避場所及行動はよいか	×
	火元責任者の標札はあるか	良		根がらみはよいか	×	危険箇所での誘導者はいるか	×	不発残火薬の処置状況はよいか	×
	救急箱標札はあるか	良		筋かい 材料は適切か	×	命綱は使用しているか	×	待避の合図は定められているか	×
	消火器標札はあるか	良		積載表示はしてあるか	×	始業点検はしているか	×	取扱所周囲の囲いはよいか	×
	安全衛生管理者、作業主任者名簿(様式2号)があるか	良		危険箇所及注意標識はしてあるか	×	湧水等の対策しているか	×		
	作業員名簿はあるか	良		登り桟橋は適切か(踏さん30cm~40cm)巾30cm以上手摺	×	作業箇所への通路はよいか	×	機械設備場所の整備はよいか	良
	持込機械使用許可願はあるか	良		跳場は7m毎に設けてあるか	×	危険な作業をしていないか	×	届出、認(許)可検査の状況はよいか	良
	使用機械の検査証の写しはあるか	良		点検はしているか	×	埋設物等調査をしたか	×	持込許可証、運転責任者の表示はよいか	良
	安全工程打合せ安全ミーティングの記録はあるか	良		損傷変形はないか	×			機械器具の安全装置はよいか	
	免許資格者の写しはあるか	良		開き止め据付状況はよいか	×			起動装置の施錠はよいか	
	始業点検記録はあるか			足場板のかけ渡しはよいか (はね出し たるみ等)	×			電動機などのアースはよいか	良
	整理整頓はよいか	良		作業主任者の直接指揮で作業をしているか	×			配線状況はよいか	良
	火気取扱状況はよいか	良						分電盤等の責任者の表示はよいか	
	危険物の保管はよいか	良						感電及接触防止の表示はよいか	良
作業主任者の職務の表示は	良					通路面の配線状況はよいか	良		
作業場(通路)関係	踏みき、つまづきの心配はないか	良				ワイヤーの巻過ぎ防止はよいか			
	落下物の心配はないか	良				ワイヤーの通っている箇所の状態はよいか			
	昇降するのに危険はないか	良				ワイヤーの取付部分の締結状態はよいか			
	整理整頓はよいか	良				ワイヤーのキング腐食の状態はよいか			
	危険箇所の表示はよいか	良				ブレーキクラッチの状態はよいか			
	保安帽の着用はよいか	良				始業点検はしているか	良		
	服装履物はよいか	良							
	作業行動はよいか	良							
	第三者の通路確保はよいか	良							

項目	良否	処置	項目	良否	処置
切取面の勾配はよいか	×		発破関係	火薬庫の施錠はよいか	×
切取面の落石対策はしてあるか	×			火薬取扱所の整備状況はよいか	×
作業に關係ないものの立入禁止はされているか	×			火薬類の運搬状況はよいか	×
作業主任者が直接指揮しているか	×			取扱者の表示はあるか	×
重機の転倒、転落の心配はないか	×			待避場所及行動はよいか	×
危険箇所での誘導者はいるか	×			不発残火薬の処置状況はよいか	×
命綱は使用しているか	×			待避の合図は定められているか	×
始業点検はしているか	×			取扱所周囲の囲いはよいか	×
湧水等の対策しているか	×				
作業箇所への通路はよいか	×				
危険な作業をしていないか	×		機械・電気・仮設関係	機械設備場所の整備はよいか	良
埋設物等調査をしたか	×			届出、認(許)可検査の状況はよいか	良
				持込許可証、運転責任者の表示はよいか	良
				機械器具の安全装置はよいか	
				起動装置の施錠はよいか	
				電動機などのアースはよいか	良
				配線状況はよいか	良
				分電盤等の責任者の表示はよいか	
				感電及接触防止の表示はよいか	良
				通路面の配線状況はよいか	良
部材の変形損傷脱落はないか	×		土止め・型枠・支保工関係	ワイヤーの巻過ぎ防止はよいか	
部材の取付部、接合部、交差部の異常はないか	×			ワイヤーの通っている箇所の状態はよいか	
矢板のふくらみはないか	×			ワイヤーの取付部分の締結状態はよいか	
地山と密着しているか	×			ワイヤーのキング腐食の状態はよいか	
切りばり腹おこしを足場がわりにしたり重量物をのせていないか	×			ブレーキクラッチの状態はよいか	
掘削土、資材を法肩附近においていないか	×			始業点検はしているか	良
支保工は垂直であるか	×				
深さ1.5m以上は昇降機施設があるか	×				
作業主任者の直接指揮しているか	×				
始業点検はしているか	×				
バリケード等で道路が確保されているか	良		評価及び意見		
案内規制危険標識はよいか	良				
必要に応じ誘導員が配備されているか	良				
危険な箇所は表示されているか	良				

(注) 良否の欄は良は○、否は×、関係の内項目は レ で表す